

Abrechnung Kirchenplatz

Vergabe	Ausgabenposten		Firma	Vergaben	Rechnung	Differenz	% Diff	
2013	Ausgaben 2013	Kirchenplatz		2 294,91	2 294,91	0,00	0,00%	
2014	Ausgaben 2014	Kirchenplatz		2 304,92	2 304,92	0,00	0,00%	
	Ausgaben 2013 bis 2014			4 599,83	4 599,83	0,00	0,00%	
18.03.2015	Planungsarbeiten	Kirchenplatz	Lang & Menhofer	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	
18.03.2015	Planungsarbeiten	Kirchenplatz	Podivin & Maginter	4 800,00		-4 800,00	-100,00%	Rechnung?
25.06.2015	Kostenbeitrag Garage	Kirchenplatz	Leitner	21 143,56	21 143,56	0,00	0,00%	
	Sonstiges 2015 nicht vergeben	Kirchenplatz	Grabarbeiten, etc		3 378,43	3 378,43		
	vergebene Aufträge 2015			30 743,56	29 321,99	-1 421,57	-4,62%	
10.03.2016	Abruch und Entsorgung Garage)	Kirchenplatz	Stockreiter u. Mayer lt. Bgm.	4 000,00	19 441,96	15 441,96	386,05%	
14.04.2016	Unterbau, Pflaster, Asphalt	Kirchenplatz	Lang & Menhofer	187 544,86	189 227,74	1 682,88	0,90%	
14.04.2016	öffentl. Beleuchtung	Kirchenplatz	Rapold	10 729,32		-10 729,32	-100,00%	Rechnung?
14.04.2016	Natursteinmauer	Kirchenplatz	Lux	26 507,80	40 840,80	14 333,00	54,07%	
	Sonstiges 2016 nicht vergeben	Kirchenplatz	Dolomitsandwerk, etc.		9 033,11	9 033,11		
14.04.2016	Baumeister	Agapenhaus	Lux	41 943,06	69 600,00	22 698,50	48,40%	
06.07.2016	Fliesen	Agapenhaus	Lux	4 958,44				
14.04.2016	Dachdecker/Spengler	Agapenhaus	Felkl	4 851,17	7 191,17	2 340,00	48,24%	
14.04.2016	Installateur	Agapenhaus	Krenn	7 444,39	11 042,15	3 597,76	48,33%	
06.07.2016	Malerarbeiten	Agapenhaus	Marker	765,06	3 599,86	2 834,80	370,53%	
06.07.2016	Elektroinstallation	Agapenhaus	Rapold	7 484,64	2 997,98	-4 486,66	-59,94%	nur Heizung?
	Sonstiges 2016 nicht vergeben	Agapenhaus	EVN, etc		1 802,79	1 802,79		
	Wasseranschluss nicht gelistet	Agapenhaus				0,00		Rechnung?
	Kanalanschluss nicht gelistet	Agapenhaus				0,00		im ord.Haushalt
	vergebene Aufträge 2016			296 228,73	354 777,56	58 548,83	19,76%	
Gesamtausgaben laut Rechnungsabschlüssen 2013 bis 2016				331 572,12	388 699,38	57 127,26	17,23%	
Aufträge die in Gemeinderatssitzungen vergeben wurden, bei denen es aber keine Rechnungen auf dem Ausgabekonto Platzgestaltung gibt			Podivin & Maginter - Planung		4 800,00			
			Rapold - öffentl. Beleuchtung		10 729,32			
			Rapold - Elektroinstallation		4 486,66			
	vergebene Aufträge				20 015,98			
Gesamtkosten unter Berücksichtigung der fehlenden Rechnungen				331 572,12	408 715,36	77 143,24	23,27%	
ordentliche Haushalt - Infrastruktur auch für Sägewerk			Kanalanschluss		????			
ungekört ???			Wasseranschluss		????			