

## Abrechnung Kirchenplatz

Vergabe	Ausgabenposten		Firma	Vergaben	Rechnung	
2013	Ausgaben 2013	Kirchenplatz		2 294,91	2 294,91	
2014	Ausgaben 2014	Kirchenplatz		2 304,92	2 304,92	
	<b>Ausgaben 2013 bis 2014</b>			<b>4 599,83</b>	<b>4 599,83</b>	
18.03.2015	Planungsarbeiten	Kirchenplatz	Lang & Menhofer	4 800,00	4 800,00	
18.03.2015	Planungsarbeiten	Kirchenplatz	Podivin & Maginter	4 800,00		Rechnung?
25.06.2015	Kostenbeitrag Garage	Kirchenplatz	Leitner	21 143,56	21 143,56	
	<b>Sonstiges 2015 nicht vergeben</b>	Kirchenplatz	Grabarbeiten, etc		<b>3 378,43</b>	
	<b>vergebene Aufträge 2015</b>			<b>30 743,56</b>	<b>29 321,99</b>	
10.03.2016	Abruch und Entsorgung Garage)	Kirchenplatz	Stockreiter u. Mayer lt. Bgm.	4 000,00	19 441,96	
14.04.2016	Unterbau, Pflaster, Asphalt	Kirchenplatz	Lang & Menhofer	187 544,86	189 227,74	
14.04.2016	öffentl. Beleuchtung	Kirchenplatz	Rapold	10 729,32		Rechnung 2017
14.04.2016	Natursteinmauer	Kirchenplatz	Lux	26 507,80	40 840,80	
	<b>Sonstiges 2016 nicht vergeben</b>	Kirchenplatz	Dolomitsandwerk, etc.		<b>9 033,11</b>	
14.04.2016	Baumeister	Agapenhaus	Lux	41 943,06	69 600,00	
06.07.2016	Fliesen	Agapenhaus	Lux	4 958,44		
14.04.2016	Dachdecker/Spengler	Agapenhaus	Felkl	4 851,17	7 191,17	
14.04.2016	Installateur	Agapenhaus	Krenn	7 444,39	11 042,15	
06.07.2016	Malerarbeiten	Agapenhaus	Marker	765,06	3 599,86	
06.07.2016	Elektroinstallation	Agapenhaus	Rapold	7 484,64	2 997,98	Teilrechnung 2017
	<b>Sonstiges 2016 nicht vergeben</b>	Agapenhaus	EVN, etc		<b>1 802,79</b>	
	Wasseranschluss nicht gelistet	Agapenhaus				Rechnung?
	Kanalanschluss nicht gelistet	Agapenhaus				im ord.Haushalt?
	<b>vergebene Aufträge 2016</b>			<b>296 228,73</b>	<b>354 777,56</b>	
14.04.2016	öffentl. Beleuchtung + E-Install	Kirchenplatz	Rapold		18 198,01	
	<b>vergebene Aufträge 2017</b>				<b>18 198,01</b>	
	Holzanstrich u. Malerarbeiten	Agapenhaus	Marker		1 752,60	
	<b>vergebene Aufträge 2018</b>				<b>1 752,60</b>	
<b>Gesamtausgaben laut Rechnungsabschlüssen 2013 bis 2018</b>				<b>331 572,12</b>	<b>408 649,99</b>	
Aufträge die in Gemeinderatssitzungen vergeben wurden, bei denen es aber keine Rechnungen auf dem Ausgabenkonto Platzgestaltung gibt			Podivin & Maginter - Planung		4 800,00	
	<b>vergebene Aufträge</b>				<b>4 800,00</b>	
<b>Gesamtkosten unter Berücksichtigung der fehlenden Rechnungen</b>				<b>331 572,12</b>	<b>413 449,99</b>	
ordentliche Haushalt - Infrastruktur auch für Sägewerk			Kanalanschluss		????	
ungekärt ???			Wasseranschluss		????	

Bedarfszuweisungen des Landes NÖ sind nur im gemeinsamen Budgetposten Straßenbau vorhanden und daher extra ersichtlich