

Ausgabenposten	Firma	exkl. MWSt.	inkl. MWSt.
Ausgaben 2013			2 294,91
Ausgaben 2014			2 304,92
Ausgaben 2015	(inkl. neue Garage)		29 321,99
bisherige Ausgaben 2016 geschätzt	Abbruch Stockreiter (ca.)		4 000,00
bisherige Gesamtausgaben			37 921,82

Vergaben Kirchenplatz am 14.04.2016			
Kirchenplatz Tiefbauarbeiten	Lang & Menhofer	156 287,38	187 544,86
Kirchenplatz öffentl. Beleuchtung	Rapold	8 941,10	10 729,32
Natursteinmauer	Lux (nur 1 einziges Angebot!!!)	22 089,83	26 507,80
Kirchenplatz gesamt		165 228,48	224 781,97

Vergaben WC / Agapenhaus am 14.04.2016			
WC/Agapenhaus Baumeister	Lux	40 804,90	48 965,88
WC/Agapenhaus Dachdecker/Spengler	Felkl	4 042,64	4 851,17
WC/Agapenhaus Installateur	Krenn	6 203,66	7 444,39
Vergaben WC / Agapenhaus am 06.07.2016			
WC/Agapenhaus Fliesen	Lux	4 132,03	4 958,44
WC/Agapenhaus Malerarbeiten	Marker	637,55	765,06
WC/Agapenhaus Elektroinstallation (Heizplatten?)	Rapold	6 237,20	7 484,64
Kirchenplatz Kabelverlegung öff. Beleuchtung	(Ex-Vize Leitner)	0,00	0,00
WC/Agapenhaus gesamt		62 057,98	74 469,58

bis jetzt vergebene Aufträge			337 173,37
-------------------------------------	--	--	-------------------

noch ausständig			
WC/Agapenhaus Strom-, Wasser-, Kanalanschluss	geschätzt		3 000,00
WC/Agapenhaus Einrichtung	geschätzt		1 000,00
Summe der zukünftigen Ausgaben			4 000,00

Gesamtausgaben Projekt Kirchenplatz			341 173,37
Förderansuchen NÖ Dorferneuerung			-30 000,00
Gemeindkosten			311 173,37