

<b>Ausgabenposten</b>	<b>Firma</b>	<b>exkl. MWSt.</b>	<b>inkl. MWSt.</b>
Ausgaben 2013			2.294,91
Ausgaben 2014			2.304,92
Ausgaben 2015	(inkl. neue Garage)		29.321,99
bisherige Ausgaben 2016 geschätzt	Abbruch Stockreiter (ca.)		4.000,00
<b>bisherige Gesamtausgaben</b>			<b>37.921,82</b>

<b>Vergaben Kirchenplatz am 14.04.2016</b>			
Kirchenplatz Tiefbauarbeiten	Lang & Menhofer	156.287,38	187.544,86
Kirchenplatz öffentl. Beleuchtung	Rapold	8.941,10	10.729,32
Natursteinmauer	Lux (nur 1 einziges Angebot!!!)	22.089,83	26.507,80
<b>Kirchenplatz gesamt</b>		<b>165.228,48</b>	<b>224.781,97</b>

<b>Vergaben WC / Agapenhaus am 14.04.2016</b>			
WC/Agapenhaus Baumeister	Lux	40.804,90	48.965,88
WC/Agapenhaus Dachdecker/Spengler	Felkl	4.042,64	4.851,17
WC/Agapenhaus Installateur	Krenn	6.203,66	7.444,39
<b>WC/Agapenhaus gesamt</b>		<b>51.051,20</b>	<b>61.261,44</b>

<b>noch ausständig</b>			
WC/Agapenhaus Heizung	erst im Juni (geschätzt)	7.500,00	9.000,00
WC/Agapenhaus Fliesen und Außenplatten	lt. Anbot Lux	6.595,29	7.914,35
WC/Agapenhaus Elektroinstallation	geschätzt		1.000,00
WC/Agapenhaus Strom-, Wasser-, Kanalanschluss	geschätzt		3.000,00
WC/Agapenhaus Einrichtung	geschätzt		1.000,00
Kirchenplatz Kabelverlegung öff. Beleuchtung	geschätzt		1.000,00
<b>Summe der zukünftigen Ausgaben</b>			<b>22.914,35</b>

<b>Gesamtausgaben Projekt Kirchenplatz</b>			<b>346.879,58</b>
Förderansuchen NÖ Dorferneuerung			-30.000,00
<b>Gemeindekosten</b>			<b>316.879,58</b>